

PRELACION	Código Único	Nombre de Inversión	Avance Físico	Avance Financiero	Conclusion Programada	Conclusion Real	Costo de Inversión	Devengado acumulado (S/) (al 31 dic. 2018)	ASIGNADO EN PIA BANCO PROYECTOS 2019 (S/)	Saldo de Balance	PIM	SALDO POR ASIGNAR	CONDICION	
1	2318017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	96.40%	91.50%	28/12/2018	28/02/2019	20,778,033.43	18,913,376.28	0.00	930,613.00	S/.	930,613.00	0.00	CONTINUIDAD
2	2334505	CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	75.40%	96.50%	31/12/2018	31/05/2019	17,133,082.61	16,299,428.64	0.00	833,653.00	S/.	833,653.00	1,700,000.00	CONTINUIDAD
3	2193904	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VICINAL URPIPATA ALTA DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	4.06%	5.98%	31/08/2019	31/08/2019	3,102,001.17	185,544.04	2,817,510.00	0.00	S/.	2,817,510.00		CONTINUIDAD
4	2373471	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TIOBAMBA ANCAHUACHANA - DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	30.30%	56.75%	30/01/2019	30/04/2018	1,028,716.33	583,811.51	580,303.00	0.00	S/.	580,303.00	-135,398.18	CONTINUIDAD
5	2389122	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 50228 VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL SECTOR DE PINTOBAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1.98%	3.39%	28/09/2019	28/09/2019	3,714,460.15	125,929.81	2,166,525.00	0.00	S/.	2,166,525.00	1,422,005.34	CONTINUIDAD
6	2193820	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CHAUPIMAYO B, SAN JUAN, MARGARITAYOC, SAMBARAY CENTRO, PASÑAPACANA - CALDERA, BEIEMPATA, QUELLOMAYO, MADRE SELVA, DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	94.09%	70.46%	22/09/2018	28/02/2019	782,496.35	551,345.88	0.00	33,000.00	S/.	33,000.00	0.00	CONTINUIDAD
7	2316512	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE PAVAYOC ALTO, CHICHIMA 03, MORRO SAN JUAN 02 Y 03, TIOBAMBA 01 Y 02, COCHAYOC, CARRIZALES, ANCAHUACHANA 01 Y 02, CACHICATA, PINTAL Y HUALLPAPUJO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	94.75%	71.87%	15/12/2018	28/02/2019	980,149.30	704,387.96	0.00	32,000.00	S/.	32,000.00	0.00	CONTINUIDAD
8	2193818	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE EMPALIZADA, AGUILAYOC, HUAYANAY, MESADA, PLATANAL PARAISO, PORONCOE, YANACCACA Y RUPHUYOC DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	94.02%	66.93%	15/12/2018	28/02/2019	1,268,230.98	848,780.51	15,300.00	35,000.00	S/.	50,300.00	0.00	CONTINUIDAD
9	2302056	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	49.90%	52.80%	09/12/2018	31/03/2019	1,318,044.94	695,880.97	218,406.00	0.00	S/.	218,406.00	403,757.97	CONTINUIDAD
10	2373049	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN LOS MANGALES Y NUEVO AMANECER DEL SECTOR DE MACAMANGO DEL CENTRO POBLADO DE MACAMANGO - DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO	9.50%	27.06%	24/04/2019	31/05/2019	2,034,233.03	550,550.80	1,551,087.00	0.00	S/.	1,551,087.00	-67,404.77	CONTINUIDAD
11	2217601	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE MASAPATA ALTA Y MASAPATA BAJO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	8.78%	20.09%	15/03/2019	30/06/2019	2,164,315.42	434,859.45	15,226.00	814,481.00	S/.	829,707.00	899,748.97	CONTINUIDAD
12	2194795	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE HUAYANAY, PASAJE PRIMAVERA Y JIRON URPIPATA, DEL SECTOR 04 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	47.50%	63.69%	24/03/2019	01/05/2019	1,311,207.70	835,079.99	10,000.00	456,127.00	S/.	475,785.00	342.71	CONTINUIDAD
13	2417646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	17.58%	44.89%	23/01/2019	30/04/2019	633,667.81	284,459.62	0.00	347,335.00	S/.	347,335.00	1,873.19	CONTINUIDAD
14	2417648	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PAVAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	43.18%	48.13%	12/01/2019	31/03/2019	661,195.43	318,257.00	0.00	342,938.00	S/.	342,938.00	0.00	CONTINUIDAD
15	2301350	INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC ENCUENTRO RIO CHUYAPI.	84.49%	83.77%	23/10/2019	23/10/2019	4,717,547.87	3,952,027.38		63,479.00	S/.	63,479.00	702,041.49	CONTINUIDAD
16	2389913	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE HUAYLLAYOC CHICO, HUAYLLAYOC GRANDE, DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN REGION CUSCO	19.08%	32.47%	03/04/2019	30/04/2019	934,858.47	303,536.80		501,321.00	S/.	501,321.00	130,000.67	CONTINUIDAD
17	2222643	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL SANTA ROSA DE AMERICA, SANTA ANA, LA CONVENCIÓN.	49.43%	64.84%	09/12/2018	31/05/2019	3,641,507.00	2,361,116.89		1,180,390.00	S/.	1,180,390.00	100,000.11	CONTINUIDAD
TOTALES									7,374,357.00	5,570,337.00	12,954,352.00	5,156,967.50		



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
SANTA ANA - CUSCO

Ing° Karlo F. Garcia Andrade
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA